

ОТЧЕТ
 об итогах реализации инициативного проекта
 на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории – памятник Воинам-землякам в с. Евгашино
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский муниципальный район
 - 2.2. Поселение: Евгашинское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: с.Евгашино.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, с. Евгашино, ул. Октябрьская.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.06.2023- 31.08.2023.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	2000000,00	2000000,00	0,00	
2	Средства местного бюджета	343076,80	635776,00	292699,20	увеличение сметной стоимости
2.1	Собственные средства местного бюджета	117153,84	409853,04	292699,20	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	75922,96	75922,96	0,00	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	150000,00	150000,00	0,00	
Всего		2343076,80	2635776,00	292699,20	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Ильюшин С.В.	Вывоз сорной растительности	м3.	15	10000,00
2	ООО «Изюк»	Вывоз строительного мусора	м3.	25	10500,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Иващенко Евгений Александрович	уборка сорной растительности на территории памятника	3596 м2
2	Жмакина Вероника Валерьевна		
3	Кузнецова Светлана Васильевна		
4	Шишкина Ирина Сергеевна		
5	Новгородцева Наталья Николаевна		
6	Синицкая Ольга Капитоновна		
7	Рябикова Галина Дмитриевна		
8	Лобачева Татьяна Николаевна		
9	Гревик Татьяна Николаевна		
10	Назаренко Елена Юрьевна		
11	Кондрашенко Юрий Васильевич		

12	Антонова Наталья Владимировна
13	Штрейзе Вероника Григорьевна
14	Ивашнева Елена Витальевна
15	Желтоногов Антон Олегович
16	Орлов Дмитрий Евгеньевич
17	Юдин Александр Евгеньевич
18	Литвинов Артем Павлович
19	Почекуев Дмитрий Павлович
20	Рябокрус Денис Олегович
21	Клочкова Юлия Александровна
22	Галуза Максим Сергеевич
23	Казанцев Дмитрий Александрович
24	Зуев Денис Александрович
25	Соломаткина Александра Максимовна
26	Рожкова Александра Алексеевна
27	Баженова Зоя Ярославна
28	Сафарметов Тимофей Сергеевич
29	Матайс Андрей Александрович
30	Макшеев Матвей Александрович
31	Иванов Олег Станиславович
32	Казменкин Дмитрий Михайлович
33	Казменкин Даниил Михайлович
34	Емельянов Даниил Евгеньевич
35	Чубов Александр Валерьевич
36	Колосова Анастасия Александровна

37	Шишкина Евгения Сергеевна	
38	Коротков Егор Евгеньевич	
39	Бурмистров Федор Сергеевич	
40	Горащенко Глеб Сергеевич	
41	Копыльцов Иван Сергеевич	
42	Дурандин Даниил Юревич	
43	Березикова-Романова Евгения Александровна	
44	Касаткина Кристина Сергеевна	
45	Божкова Татьяна Павловна	
46	Аверьянова Светлана Анатольевна	
47	Стуколова Галина Ивановна	
48	Бахматова Антонина Петровна	
49	Макаева Раиса Петровна	
50	Божкова Людмила Михайловна	
51	Климова Валентина Владимировна	
52	Коршина Ольга Викторовна	побелка постамента памятника
53	Бражникова Ксения Алексеевна	побелка деревьев на территории памятника
54	Бражникова Екатерина Алексеевна	
55	Шишкина Елизавета Викторовна	
56	Кузнецова Виктория Владимировна	
57	Климова Дарья Анатольевна	
58	Трубин Андрей Николаевич	обрезка деревьев и кустарников
59	Артемьева Екатерина Николаевна	покраска ограждения территории памятника
60	Ибрагимова Анна Фахиргиновна	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) Произведено благоустройство общественной территории – памятник Воинам-землякам в с. Евгашино Большереченского муниципального района Омской области (3596 м2). В ходе реализации проекта было проведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нетканого синтетического материала, щебня, песка на площади для укладки тротуарной плиткой. Уложена плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), установлены бортовые бетонные камни. Устройство фундаментных плит железобетонных с установкой плит «гранит черный» с гравировкой знаков и изделия «Звезда вечного огня».

Глава Евгашинского
сельского поселения



С. Б. Коротков

25 сентября 2023 года